

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/๐ ๔๓ ๒พ



คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอหารื้อกรณีค่าปรับเกินกว่าค่างานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ ศธ ๐๕๕๒.๐๑.๐๑/๑๔๘๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๕๒.๐๑.๐๑/๑๔๕๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และ ที่ ศธ ๐๕๕๒.๐๑.๐๑/๑๕๗๘
ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์กับบริษัท เจมิโนย แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ และผู้รับจ้างจะต้องเริ่มเข้าทำงานภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วงเงินตามสัญญา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเนื่องจากได้รับอนุมัติให้ผูกพันงบประมาณค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีก ๑ ปี ทำให้สัญญาที่ได้ลงนามไปแล้วได้แก้ไขระยะเวลาใหม่ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ โดยเห็นชอบให้มึงวดงาน ๑๒ งวด ตามเดิม จำนวนเงินและเนื้องานตามเดิม แต่ให้ขยายระยะเวลาแต่ละงวดออกไปเท่านั้น ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบกับมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการขยายระยะเวลาให้กับบริษัทฯ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอหารื้อดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยฯ จะอนุมัติให้เบิกเงิน จำนวน ๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายค่าจ้างงานก่อสร้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญาในงวดที่ ๙ งวดที่ ๑๐ งวดที่ ๑๑ และงวดที่ ๑๒ โดยจะหักค่าปรับจากผู้รับจ้างเต็มจำนวน เนื่องจากส่งงานล่าช้าตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/๕๐๖๘๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ขอหารื้อกรณีขอทราบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเงินค่าปรับกรณีเกินร้อยละ ๑๐ และจะทำหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ ชำระหนี้กรณีค่าปรับที่เกินส่วนเงินค่าจ้างที่ติดลบทั้งสิ้น ๑๖,๙๔๔,๐๐๐ บาท ตลอดถึงค่าควบคุมงานที่มหาวิทยาลัยฯ จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานอีกต่อหนึ่งตามสัญญาได้หรือไม่ หากได้หรือไม่ได้ มหาวิทยาลัยฯ ควรดำเนินการอย่างไร

๒. กรณีข้อพิพาทในเรื่องปริมาณงาน จำนวน ๑๒ รายการ บริษัทฯ ขอเสนอราคางานและเงินเพิ่มเป็นจำนวน ๑๒,๗๐๕,๘๙๒.๖๒ บาท ขอขยายระยะเวลาเพิ่ม ๒๔๐ วัน ปัญหา FIBER GLASS ขอขยายระยะเวลาเพิ่ม เป็นเวลา ๓๙๕ วัน และข้อพิพาทอื่นๆ ซึ่งอยู่ในชั้นอนุญาโตตุลาการ มหาวิทยาลัยฯ ควรดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้อายุราชการเสียประโยชน์

๓. บริษัทฯ ได้ขอสงวนสิทธิ์อุทธรณ์การขยายระยะเวลาและเงินเพิ่มโดยจะนำเรื่องที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีหนังสือแจ้งผลการไม่อนุมัติขยายระยะเวลาและเงินเพิ่มเข้ากระบวนการ

/ของ...

ของอนุญาโตตุลาการ เพิ่มเติม ได้แก่ ปัญหาการแจ้งผลการตรวจรับงานล่าช้างวดที่ ๙ งวดที่ ๑๐ งวดที่ ๑๑ และงวดที่ ๑๒ ปัญหากำแพงกันดิน เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และปัญหาอื่นๆ มหาวิทยาลัยฯ ยังสามารถพิจารณาทบทวนคำวินิจฉัยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมให้แก่บริษัทฯ ได้หรือไม่ หรือควรให้สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาดต่อไป
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพิสด (กพ.) พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

๑. ตามหลักการระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิสด พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗๒ สรุปว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงานโดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาและเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และในกรณีเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องรายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิสด เพื่อทราบ หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

๒. จากหลักการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่สัญญา กำหนด มหาวิทยาลัยฯ ก็ชอบที่จะเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างตามสัญญาได้ และหากสัญญาดังกล่าว มีค่าปรับ มหาวิทยาลัยฯ ก็ต้องหักค่าปรับจากค่างานนั้น แต่อย่างไรก็ดี ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ประเด็นข้อหาหรือเรื่องปริมาณงาน จำนวน ๑๒ รายการ ปัญหาการกำแพงกันดิน และปัญหางานฉาบปูนเหนือฝ้าเพดานซึ่งอยู่ในงานงวดที่ ๙ ถึงงวดที่ ๑๒ นั้น เป็นประเด็นเดียวกันกับข้อพิพาทที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งกรณีดังกล่าวยังไม่เป็นข้อยุติที่จะมีงานเพิ่มหรืองานลดหรือไม่ อย่างไร ดังนั้น จึงขอให้มหาวิทยาลัยฯ รอผลการวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการก่อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมนัส แจ่มเวหา)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการว่าด้วยการพิสด

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘ - ๙

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖