

พ. 17093/50



ที่ กค (กพร) ๐๔๐๘.๔/ ๓๒๒๔๕

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐

เรื่อง ข้อหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

อ้างถึง หนังสือกรมชลประทาน ที่ กช ๐๓๐๕/๓๔๔๘ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมชลประทาน แจ้งว่า ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้ง ๓ ข้อ และกระทรวงการคลังได้แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ และถือปฏิบัติและความในข้อ ๒ ของหนังสือดังกล่าวได้กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐพิจารณาขยายอายุสัญญาสำหรับงานก่อสร้างที่ได้มีการลงนามในสัญญาแต่ยังมีผลผูกพันอยู่ซึ่งเป็นสัญญาจ้างในช่วงที่เกิดอุทกภัย โดยให้ขยายอายุสัญญาออกไปอีกจำนวน ๑๘๐ วัน นอกเหนือจากเกณฑ์ปกติตามระเบียบของหน่วยงาน ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๕๐ วัน นับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ กรมชลประทานขอหารือว่า กรณีที่ผู้ประกอบการที่ดำเนินการก่อสร้างในเขตจังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ได้ลงนามในสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้สั่งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน เนื่องจากประสบอุทกภัยต่อมาเมื่อเหตุอุทกภัยสิ้นสุด จึงได้สั่งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอขยายอายุสัญญาออกไปอีกจำนวน ๑๘๐ วัน กับกรมฯ กรณีดังกล่าวกรมฯ สามารถขยายอายุสัญญาจำนวน ๑๘๐ วัน ให้ผู้ประกอบการนั้นตามมติคณะรัฐมนตรีได้หรือไม่อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพร.) พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น เป็นการให้ความช่วยเหลือเฉพาะในเขตจังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติดังกล่าว มุ่งหมายเฉพาะภัยพิบัติที่เกิดจากเหตุอุทกภัยเท่านั้น ซึ่งในช่วงที่เกิดอุทกภัยต้องเป็นกรณีที่สัญญาจ้างก่อสร้างได้มีการลงนามในสัญญาไว้แล้วและยังมีผลผูกพัน โดยสัญญาจ้างยังอยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่มี การตรวจรับงานในงวดสุดท้ายก่อนช่วงการเกิดอุทกภัย ซึ่งกรณีตามข้อหารือ หากปรากฏตามข้อเท็จจริงว่า

กรมชลประทานได้ทำสัญญาจ้าง โดยได้ลงนามในสัญญาในช่วงที่เกิดอุทกภัย ซึ่งตามข้อกำหนดของสัญญา ข้อ ๗ กำหนดแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา กำหนดว่า “ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว” และกรมชลประทานได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ ดังนั้น กรณีนี้เมื่อการนับระยะเวลาเริ่มงานตามสัญญาจะมีผลต่อเมื่อมีการแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเริ่มงาน จึงยังถือไม่ได้ว่าสัญญาที่ได้ลงนามแล้วนั้นมีผลผูกพัน โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการ แม้ว่ากรมชลประทานจะได้มีการลงนามในสัญญาในช่วงที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วก็ตาม ขอมติว่าผู้รับจ้างไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแต่ประการใด

อย่างไรก็ดี กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ค่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ซึ่งกรมชลประทานสามารถนำรายละเอียดตามหนังสือดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาต่อไปได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรังสรรค์ ศรีวรพาณิชย์)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๒๓๓ ๕๐๒๔ ต่อ ๔๕๕๓

โทรสาร. ๐ ๒๒๓๑ ๑๐๔๕